

Отчет об исполнении АО "ГНЦ НИИАР" инвестиционной программы в 2015 году, млн. рублей с НДС

Утверждаю
 Главный инженер
 А.О. Воробей

(подпись)

" ___ " _____ 20__ года
 М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
ВСЕГО,												
1	Техническое перевооружение и реконструкция											
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
1	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-1	8,8	8,8	5,14	5,14	5,14	0	3,66	41,6	0	3,66	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятий
2	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-2	8,8	8,8	5,12	5,12	5,12	0	3,68	41,8	0	3,68	
3	ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110	18	10,5	6,17	6,17	6,17	7,5	4,33	41,2	0	4,33	
4	ПС 220кВ 1М яч. ПСВ-110	14,7	7,2	5,02	5,02	5,02	7,5	2,18	30,3	0	2,18	
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматизации											
1.3	Создание систем телемеханики и связи											
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности											
2	Новое строительство											
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности											
2.2	Прочее новое строительство											
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об источниках финансирования инвестиционных программ в 2015 году, млн. рублей

Утверждаю
 Главный инженер
 А.О. Воробей

 (подпись)
 " ___ " _____ 20__ года
 М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план *	факт **	
1	Собственные средства	35,3	21,45	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0	0	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе			
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4	Прочая прибыль			
1.2	Амортизация	0	0	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе			
1.2.2	Прочая амортизация			
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3	Возврат НДС			
1.4	Прочие собственные средства	35,3	21,45	проведение конкурсной процедуры позволило снизить стоимость мероприятий
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5	Остаток собственных средств на начало года			
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	
2.1	Кредиты			
2.2	Облигационные займы			
2.3	Займы организаций			
2.4	Бюджетное финансирование			
2.5	Средства внешних инвесторов			
2.6	Использование лизинга			
2.7	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования			
	для ОГК/ТТК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов АО "ГНЦ НИИАР" в 2015 году

Утверждаю
 Главный инженер
 А.О. Воробей

(подпись)

" ___ " _____ 20__ года
 М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Ввод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км	МВт, Гкал/час, км
1	2	3	4	5	6
1	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-1	0	0	0	0
2	ПС 220кВ 1М яч. Мелекес-Городская-2	0	0	0	0
3	ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110	0	0	0	0
4	ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.